



Registro Generale N. 183/2024 del 27/06/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J34B20000050006 - CIG 9733107DF9) Determina di approvazione delle risultanze della contabilità finale e presa d'atto del CRE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- l'intervento di "recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio" è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 120 del 11/10/2013 e s.m.i. (Allegato C) n° d'ordine 3123, con finanziamento di Euro 420.000,00 a valere per euro 390.739,01 a Programma e € 29.260,99 co-finanziato da fondi comunali;
- con Determina Dirigenziale n° 383 del 29/12/2021 a seguito di procedura, disposta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si aggiudicavano i servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la definitiva-esecutiva unico livello e attività tecniche connesse allo studio tecnico MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS;
- in data 03/12/2022 si acquisiva al protocollo con n. 19007 attestazione di congruità di spesa in cui si confermava l'importo complessivo di € 435.263,79 e, a seguito di un ricalcolo dell'importo delle lavorazioni, si aumentava l'importo opere ammissibile a finanziamento da € 309.811,86 a € 309.858,19 oltre ai costi della sicurezza pari a € 30.908,62;
- il Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali in data con prot.n. 2019/8184 comunicava che l'edificio 'Cimitero S. Michele' non presenta i requisiti di interesse culturale di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004;
- l'opera non è soggetta ad autorizzazione sismica poiché non rientra tra gli "edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso" di cui all'art. 11 comma 2 lettera c) della LR n° 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" così come elencate nella Delibera GR n° 1661 del 02/11/2009;
- In data 07/11/2022 con Prot. n.84667 si procedeva alla denuncia di deposito del progetto definitivo/esecutivo in oggetto presso la Struttura Tecnica per la Sismica competente;
- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 127 del 07/12/2022 si approvava il progetto il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero e restauro del cimitero di Soliera - parte storica, secondo stralcio a seguito del sisma 2012 - CUP J34B20000050006 redatto da MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS, incaricati con Determina Dirigenziale n° 383 del 29/12/2021 alla redazione della documentazione prescritta ai sensi di legge, e per quanto di competenza;
- la spesa complessiva di Euro 504.820,87 risulta finanziata come segue:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



1. per un importo di Euro 435.263,79 con finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia Scolastica ed Università – intervento nr. 3123,
2. per Euro 69.557,08 con risorse di Bilancio comunale;
 - con determinazione n. 197/2023 del 17/03/2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine veniva approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60,36 comma 9 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA: 954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA 03578130365, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,08 punti su 100. L'importo contrattuale è pari 365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offerto del – 4,65%;
 - con determinazione n. 000101/2023 del 17/04/2023 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera si acquisivano le risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9 e 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di recupero e restauro del Cimitero di Soliera, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) via Caduti di Nassyria n. 15/A C.F./P.IVA 03578130365, per l'importo contrattuale al netto del ribasso offerto del – 4,65% per un totale di € 402.067,92;
 - in data 06/06/2023 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 12, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T Numero: 13897 del 06/06/2023;
 - con Determina Dirigenziale n° 37 del 16/02/2023, a seguito di procedura di affidamento diretto, sono stati affidati i servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori in oggetto allo studio MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS per un importo di € 34.468,32 (oneri e iva compresi);
 - in data 12/07/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 180 cessanti il giorno 08/01/2024, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 12/07/2023;
 - con determinazione n. 413 del 20/12/2023 si accordava all'Impresa CLR costruzioni srl una proroga di 40 (quaranta) giorni sull'esecuzione degli "Interventi di recupero e restauro del Cimitero di Soliera - parte storica - secondo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", (CUP J34B20000050006 C.I.G. DERIVATO 9733107DF9), fissando come nuova data di ultimazione lavori il giorno 17 febbraio 2024;
 - con prot. 671 in data 12/01/2024 il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Grilli, ha presentato la prima perizia di variante
 - con prot 719 del 12/01/2024 è stata chiesto il necessario "nulla osta all'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di gara" così come previsto all'art. 13 comma 3 del Regolamento "E" allegato all'Ordinanza del Commissario Delegato;
 - l'autorizzazione è pervenuta in data 31/01/2024 prot.n. 1961/2024 attestando l'ammissibilità:



1. delle opere suppletive per Euro 15.259,65 oltre Iva 10% e così per complessivi Euro 16.785,61;
2. delle spese tecniche di Euro 2.781,47 oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%) pari ad Euro 747,66 per totali Euro 3.529,13;

è pertanto a carico dell'Ente attuatore la parte eccedente delle spese tecniche di Euro 1.275,74;

- con Delibera Giunta Comunale nr. 9 del 01/02/2024 la Giunta Comunale veniva approvata la "Perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" dell'importo di Euro 21.590,48 (iva inclusa); redatta dal Direttore dei Lavori MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS, incaricato con Determina Dirigenziale n° 37 16/02/2023;
- con Determina n. 26 del 02/02/2024 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 e l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 365.516,29 ad Euro 380.775,94 oltre ad iva per un totale di Euro 418.853,53 e contestualmente veniva accordato il nuovo tempo contrattuale per la fine lavori per il 25/02/2024;
- con Determina n. 26 del 02/02/2024 veniva riconosciuta una maggiore spesa per i servizi tecnici di Euro 4.804,87 (iva e oneri di legge inclusi), come da parcella calcolata ai sensi del DM 2016 e ribassata del 10%, percentuale offerta in sede di gara dallo studio MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS;
- in data 12/03/2024 prot. n.004471 si stipulava un contratto aggiuntivo, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- con determina n.41 del 20/02/2024 si autorizzava una proroga richiesta dalla ditta affidataria CLR Costruzioni, sentito il parere della DL (prot.n. 3014 del 17/02/2024), di 20 giorni naturali e consecutivi rideterminando la data di fine lavori al 16/03/2024;
- l'Appaltatore, comunicava l'ultimazione delle lavorazioni, avvenuta in data 16/03/2024 prot.n. 4878;
- Il Direttore dei Lavori con Certificato di Ultimazione dei Lavori prot.n. 8574 del 26/05/2021 certificava la fine dei lavori in data 16/03/2024 e riconosceva all'impresa 45 giorni per terminare lavorazioni di lieve entità;
- in data 13/04/2024 con prot. 6450 l'impresa ha comunicato la fine delle lavorazioni di piccole entità e in data 15/04/2024 il Direttore dei lavori ha verbalizzato il termine delle lavorazioni di lieve entità;
- i lavori strutturali sono terminati il 15.05.2024 e la relazione a struttura ultimata con relativa comunicazione sono state depositate con prot.n..0008707/2024.

Considerato che:

- essendo ultimati i lavori, il Direttore dei lavori, l'ing. Matteo Grilli, ha redatto lo stato finale, il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori eseguiti dall'impresa CLR costruzioni srl relativi agli "Interventi di recupero e restauro del Cimitero di Soliera - parte storica - secondo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", (CUP J34B20000050006 C.I.G. DERIVATO 9733107DF9)" presentata in data 30/05/2024 prot.n. 9604, i quali attestano che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice, per un importo complessivo di Euro 380.775,94 (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 10%, pari ad euro 38.077,59, per complessivi Euro 418.853,53;
- in data 28/05/2024 – rif. prot. n. 9604 del 30/05/2024, è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo di Euro 380.775,94 (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 10%, pari ad euro 38.077,59, per complessivi Euro 418.853,53; dal quale detratti gli acconti corrisposti ed ammontati ad Euro 301.455,39, risulta un credito di impresa pari ad Euro 79.320,55 (iva al 10% esclusa);



- il quadro economico dello stato finale dei lavori risulta essere allegato alla presente;
- La contabilità finale nell'ammontare complessivo di Euro 380.775,94, di cui al 16/03/2024 già corrisposti Euro 301.455,39, veniva firmata senza apposizione di riserve da parte dell'appaltatore;
- Con il Certificato di Regolare Esecuzione venivano allegate le seguenti dichiarazioni:
 1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di distribuzione illuminazione ordinaria, emesso dalla ditta NIAM S.R.L. via Maestri del Lavoro n.30 assunto agli atti del Comune di Soliera prot. n.9604 del 30.05.2024
 2. Schede tecniche dei componenti installati per linea vita e dichiarazione di conformità. La dichiarazione è corredata da elaborato Tecnico, redatto ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 699/2015, redatto dall'arch. Calogero Riccobene dello studio di progettazione sito in San Giovanni in Persiceto (BO) R&S, del Sistema anticaduta realizzato sulla copertura del fabbricato, realizzato in conformità alle norme UNI EN 795:2012 – CEN/TS 16415:2013 – UNI 11578:2015;
 3. Certificati dei materiali utilizzati

Considerato che l'importo totale dei lavori, a seguito della perizia di variante suppletiva approvata con determina n. 26 del 02/02/202, è di Euro 418.853,53 e trova copertura finanziaria al capitolo 3037 ad oggetto "Interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera" con imputazione:

Euro 358.994,24 al sub-impegno 2023 / 00112.002 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Euro 43.073,68 (oneri e IVA compresi) al sub-impegno 2023 / 00114.001; finanziato con risorse di Bilancio comunale;

Euro 15.849,25 (oneri e IVA compresi) all'impegno di spesa n. 112.003/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Euro 936,36 sull'impegno di spesa n. 112.004.01/2023; finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Verificato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa CLR Costruzioni SRL, come da stato finale, ammonta ad Euro 380.775,94 (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 10%, pari ad euro 38.077,59 €, per complessivi Euro 418.853,53; sulla scorta di tutte le considerazioni sopra effettuate si riporta di seguito la tabella relativa al credito totale finale che l'impresa è stata legittimata a fatturare;

Importo complessivo dei lavori	€ 380.775,94
Somme già corrisposte	-€ 301.455,39
Credito accertato dalla D.d.L.	€ 79.320,55
Credito finale dell'impresa iva compresa	€ 79.320,55

Dato atto che:

- il quadro economico dello stato finale dei lavori (Allegato n.1) risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione di affidamento lavori aggiuntivi, determinazione n. 26 del 02/02/2024 e quindi per un totale lavori aggiudicati con relativi varianti pari ad Euro 418.853,53 IVA 10% inclusa;
- Prima della liquidazione delle fatture relative al saldo dei lavori dovrà essere prodotta dalla ditta la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo prevista dall'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016;
- Durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:
- Con Autorizzazione prot. n. 304/2023 del 18/10/2023 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta



- Affidataria con comunicazione prot. 15042/2023 per l'affidamento GG COLOR DI GRIFFO GIROLAMO C.F.: 03305320362 con sede in S. Cesario S/P (Mo) Via G. Di Vittorio 55/A, specializzata in materia, la "RIPRISTINO CORNICI, TINTEGGIATURA A CALCE, RICOSTRUZIONE CORNICI E RESTAURO PARTI ARCHITETTONICHE", per l'importo presunto pari ad Euro 32.000,00 di cui Euro 700,00 per oneri della sicurezza (al netto di Iva);
- Con Autorizzazione prot. n. 419/2023 del 21/12/2023 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta Affidataria con comunicazione prot. 20077/2023d per l'affidamento all'impresa NULLI SRL C.F.: 03515440984 con sede in Iseo ptov (BS) Via Roma n.1, specializzata in materia, di Fornitura e Posa in opera di copertura in legno", appartenenti alla Cat. OG1 per un importo di Euro 49.000,00 di cui Euro 1.400,00 per oneri della sicurezza (al netto di Iva);

 - Con Autorizzazione prot. n. 34/2024 del 15/02/2024 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta Affidataria con comunicazione prot. 2060/2024 del 23/02/2021 per l'affidamento all'impresa alla ditta NIAM SRL C.F.: 03768920369 con sede in Maestri del Lavoro, 30 41037 MIRANDOLA (MO), specializzata in materia, la "opere di fornitura e posa in opera di impianto elettrico" per un importo di Euro 7.000,00 inclusa oneri della sicurezza (al netto di Iva);

 -
 - alla data del presente atto risultano da liquidare i seguenti importi:
- 1) Euro 79.320,55; per lavori oltre iva 10% per iva pari ad € 7.932,05, per un totale di Euro 87.252,60 a favore della ditta CLR Costruzioni SRL, importo che trova copertura al capitolo 3037 come segue:
 - a) Per Euro 16.319,85 all'impegno n. 114.001/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
 - b) Per Euro 54.147,14 all'impegno n. 112.002/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
 - c) Per Euro 936,36 all'impegno n. 112.004.001/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
 - d) Per Euro 15.849,25 all'impegno n. 112.003/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

 - 2) Euro 1.275,74 per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante ed euro 17.234,16 per le spese tecniche di direzione lavori a favore dello studio MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS, importo che trova copertura al capitolo 3037 ai seguenti impegni di spesa:
 - a) Per Euro 1.275,74 all'impegno n. 114.002.01/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
 - b) Per Euro 17.234,16 all'impegno n. 112.001/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Considerato che

- la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, da quadro economico risulta pari ad € 7.627,77, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2020 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;
- Con determina n. 369 del 04/12/2023 del Responsabile di settore si liquidava, ai sensi e per gli effetti del "Regolamento", approvato con D.G.C. n. 106/2020, gli incentivi per funzioni tecniche secondo gli importi



e le specifiche indicate nella tabella di dettaglio, allegata all'atto (All.C-Sintesi complessiva), per l'intervento in oggetto € 2.977,88 e che con Determina n. 428 del 29/12/2023 il Settore risorse umane ha erogato ai dipendenti aventi diritto la somma di € 482,08 generando così un'economia di € 2.495,80;

- Risulta pertanto ancora da liquidare per gli incentivi delle funzioni tecniche dei dipendenti € 4.649,89 importo che trova copertura al capitolo 3037 ai seguenti impegni:
 - a) Per Euro 1.682,12 all'impegno 114.004/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
 - b) Per Euro 2.967,77 all'impegno 112.005/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Dato atto che la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* rif prot. 5401 /2023 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 16/11/2023; alla scadenza del 01/12/2023 non sono pervenute note in merito come comunicato con nota agli atti del comune di Soliera al prot. 0006765/2024 del 18/04/2024.

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Viste:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Grilli ed assunto agli atti con prot. 9604 del 30/05/2024, che certifica l'ammontare complessivo dei lavori di recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J34B20000050006 – CIG



9733107DF9), eseguiti dall'impresa CLR Costruzioni SRL per Euro 380.775,94 (comprensivi di Euro 40.055,45 per oneri per la sicurezza non ribassabili);

Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 9604 del 30/05/2024 ed emesso in data 28/05/2024, dall'Ing. Matteo Grilli, relativi ai lavori di recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” (CUP J34B20000050006 – CIG 9733107DF9), eseguiti dall'impresa CLR Costruzioni SRL con sede in Bomporto (MO) via Caduti di Nassyria n. 15/A C.F./P.IVA 03578130365,

di dare atto che l'importo totale dei lavori, a seguito della perizia di variante suppletiva approvata con determina n. 26 del 02/02/202, è di Euro 418.853,53 e trova copertura finanziaria al capitolo 3037 ad oggetto “Interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera” con imputazione:

- a. Euro 358.994,24 al sub-impegno 2023 / 00112.002 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
- b. Euro 43.073,68 (oneri e IVA compresi) al sub-impegno 2023 / 00114.001; finanziato con risorse di Bilancio comunale;
- c. Euro 15.849,25 (oneri e IVA compresi) all'impegno di spesa n. 112.003/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
- d. Euro 936,36 sull'impegno di spesa n. 112.004/2023; finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Di prendere atto che il CRE ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di prendere atto del DURC di congruità agli atti al prot. n. 600 del 11/01/2024;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” di cui rif prot. 5401 /2023 non sono pervenute note in merito come comunicato con nota agli atti del comune di Soliera al prot. 0006765/2024 del 18/04/2024

Di dare atto che il quadro economico dello stato finale dei lavori (Allegato n.1) risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione di affidamento lavori aggiuntivi, determinazione n. 26 del 02/02/2024 pari ad Euro 380.775,94 oltre ad iva per un totale di Euro 418.853,53

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del CRE, ai sensi ai sensi dell'art. 102 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Di dare atto che risultano da liquidare gli importi di seguito indicati:

1. Euro 79.320,55; per lavori oltre iva 10% per iva pari ad € 7.932,05, per un totale di Euro 87.252,60 per lavori a saldo, a favore della ditta CLR Costruzioni SRL, importo che trova copertura al capitolo 3037 come segue:
 - a) Per Euro 16.319,85 all'impegno n. 114.001/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
 - b) Per Euro 54.147,14 all'impegno n. 112.002/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
 - c) Per Euro 936,36 all'impegno n. 112.004.001/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
 - d) Per Euro 15.849,25 all'impegno n. 112.003/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche
2. Euro 1.275,74 per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante ed euro 17.234,16



per le spese tecniche di direzione lavori a favore dello studio MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS, importo che trova copertura al capitolo 3037 ai seguenti impegni di spesa:

- a) Per Euro 1.275,74 all'impegno n. 114.002.01/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
- b) Per Euro 17.234,16 all'impegno n. 112.001/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Di dare atto che la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, da quadro economico risulta pari ad € 7.627,77, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2020 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

- Con determina n. 369 del 04/12/2023 del Responsabile di settore si liquidava, ai sensi e per gli effetti del "Regolamento", approvato con D.G.C. n. 106/2020, gli incentivi per funzioni tecniche secondo gli importi e le specifiche indicate nella tabella di dettaglio, allegata all'atto (All.C-Sintesi complessiva), per l'intervento in oggetto € 2.977,88;
- Risulta pertanto ancora da liquidare per gli incentivi delle funzioni tecniche dei dipendenti € 4.649,89 importo che trova copertura al capitolo 3037 ai seguenti impegni:
 - e) Per Euro 1.682,12 all'impegno 114.004/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
 - f) Per Euro 2.967,77 all'impegno 112.005/2023 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche

Di richiedere al Responsabile territoriale del Settore Finanziario lo svincolo delle seguenti somme pari ad euro 18.308,15 'somme a disposizione' al Capitolo 3037 ai seguenti impegni:

Euro 2.433,13 all'impegno n. 114.003/2023

Euro 334,18 all'impegno n. 114.002/2023

Euro 13.540,84 all'impegno n.112.004/2023

Euro 2.000 all'impegno 112/2023

Euro 2.495,81 all'impegno 112.005/2023

Di richiedere altresì al Responsabile territoriale del Settore Finanziario la conseguente riduzione dell'accertamento n. 5/2023 al capitolo 4080 "Contributo regionale sisma cimitero di Soliera" per € 15.540,84;

Di dare atto che prima della liquidazione delle fatture relative al saldo dei lavori dovrà essere prodotta dalla ditta la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo prevista dall'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
PREZIOSI BEATRICE

OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J34B20000050006 - CIG 9733107DF9) Determina di approvazione delle risultanze della contabilità finale e presa d'atto del CRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

27/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa