



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**

**N. 43 del 06/02/2018**

Registro del Settore

N. 17 del 05/02/2018

**Oggetto:** **Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione della rete wi-fi a banda larga nella città di Soliera a seguito del bando della Regione Emilia Romagna per la diffusione del wi-fi a banda ultralarga Emilia Romagna wi-fi. (Codice CUP: J34H17000900004; Codice CIG: ZF01FCB2D1)**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30/03/2017, con la quale è stato autorizzato l'invio della manifestazione di interesse per la partecipazione al bando della regione EmiliaRomagna, scaduto il 30 marzo 2017, in seguito alla quale il Comune di Soliera è risultato idoneo, secondo la graduatoria pubblicata da Lepida, quale assegnatario di 6 access point, di cui 3 indoor e 3 outdoor, ubicati nel capoluogo del Comune.
- la lettera invito e relativi allegati inviati in data 06/09/2017 (prot. 12638, 12641 e 1264) con cui è stata indetta una selezione comparativa di offerte per l'affidamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.36 co 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previo accertamento della regolarità della documentazione amministrativa presentata, estesa a 3 alle seguenti imprese
- la determinazione n- 269 del 20/10/2017, nella quale venivano approvati gli atti e le risultanze di gara e con la quale i lavori venivano aggiudicati all'impresa "G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe", avente sede in San Felice sul Panaro (MO) - Via Isonzo 335 - C.F. e P.IVA n° 02811140363, per l'importo netto contrattuale di Euro 4.782,48 oltre IVA 22%;
- la forma del contratto consistente nella sottoscrizione della determina di aggiudicazione in modalità elettronica per accettazione;

Dato atto che l'opera è stata finanziata con mezzi di bilancio;

Considerato che, essendo ultimati i lavori, il direttore dei lavori, p.i. Sauro Taddei, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/01/2018, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Verificato che:

- 1) l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa "G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe", come da stato finale, ammonta a Euro 4.782,48 oltre IVA ed è pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;
- 2) la durata dei lavori era stabilita in 30 gg. naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, e l'ultimazione è avvenuta entro il tempo utile;
- 3) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- 4) i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- 5) l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n- 207;

Visto il certificato di regolare esecuzione del p.i. Sauro Taddei, allegato alla presente;

**Visto** il D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimita' degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**di approvare** la contabilita' finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione provvisorio, emesso dal direttore dei lavori p.i. Sauro Taddei in data 30/01/2018, riguardanti i Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione della rete wi-fi a banda larga nella citta' di Soliera a seguito del bando della Regione Emilia Romagna per la diffusione del wi-fi a banda ultralarga Emilia Romagna wi-fi eseguiti dall'impresa "G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe", avente sede in San Felice sul Panaro (MO) - Via Isonzo 335 - C.F. e P.IVA n° 02811140363, per l'importo netto contrattuale di Euro 4.782,48 oltre IVA 22%; ammontanti a complessivi Euro 4.782,48 oltre IVA, in fase di liquidazione;

**di assestare** il quadro economico finale dell'opera, che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta il seguente:

	da Euro	a Euro
LAVORI di cui euro 400,48 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	4.782,48	4.782,48
I.V.A. (22%) SUI LAVORI	1.052,15	1.052,15
SOMMA INCENTIVANTE (2%) art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006	133,21	133,21
IMPREVISTI	583,46	---
ECONOMIE	2.520,28	3.103,74
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>9.071,58</b>	<b>9.071,58</b>

**di precisare** che, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverra' definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

**di dare atto** che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto

l'appaltatore e' responsabile di eventuali difformita' o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitivita' del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

**di stabilire** che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n- 207;

**di dare atto** che la somma incentivante effettiva pari a Euro 133,21, determinata in base al regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'Incentivo ai sensi dell'art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non e' ancora stata liquidata in attesa della versione aggiornata del Regolamento;

**di richiedere** al Responsabile del Settore Finanza e Risorse:

- lo svincolo delle economie maturate per un importo pari ad **Euro 3.103,74**;
- lo svincolo della cauzione definitiva versata in data 01/12/2017 alla tesoreria Comunale di Soliera c/o Unicredit Banca S.p.A., per Euro 956,50 sul c/c , prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto dall'Impresa G&G Telecomunicazioni snc di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe (C.F.-P.IVA: 02811140363) con sede in San Felice sul Panaro (MO), via Isonzo 335, sul c/c Banco BPM s.p.a. – filiale San Felice sul Panaro, IBAN: IT42R050346698000000012161 intestato all'impresa.

L'istruttore  
Alessia Lupi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione della rete wi-fi a banda larga nella città di Soliera a seguito del bando della Regione Emilia Romagna per la diffusione del wi-fi a banda ultralarga Emilia Romagna wi-fi. (Codice CUP: J34H17000900004; Codice CIG: ZF01FCB2D1)

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo	
	Anno				Sub	Cassa economale	Siope	
	Descrizione							
	Codice Creditore							
	CIG				CUP			
	Centro di costo				Natura di spesa			
	Note							

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 43 DEL 06/02/2018 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 06/02/2018*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione della rete wi-fi a banda larga nella citta' di Soliera a seguito del bando della Regione Emilia Romagna per la diffusione del wi-fi a banda ultralarga Emilia Romagna wi-fi. (Codice CUP: J34H17000900004; Codice CIG: ZF01FCB2D1)** ”, n° 17 del registro di Settore in data 05/02/2018

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .