



Registro Generale N. 171/2024 del 13/06/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: **Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001, CIG 9980930BFC)- LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) - APPROVAZIONE STATO FINALE E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; Intervento finanziato ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 - PNRR - Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 70 del 20/07/2023 si approvava il progetto esecutivo ad oggetto “PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI” (CUP J34D23000180001), redatto dal geom. Luca Guidetti, incaricato con Determina n. 118 del 10/05/2023, che prevede una spesa complessiva per l'intervento (quadro economico totale) di Euro 214.000,00 (IVA compresa);
- con Lettera Invito Prot. n. 11963 del 25/07/2023, si procedeva all'invito a formulare offerta attraverso il portale del Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna - SATER, a n. 2 (due) operatori economici selezionati operatori economici iscritti sulla piattaforma SATER, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo e il termine per la presentazione dell'offerta;
- esperita la procedura di gara, con Determinazione n. 244 del 17/08/2023, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio si procedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di “PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001)” all'unico operatore economico che aveva presentato offerta, ditta ZA-PI SRL, avente sede in Via Toscanini, 124, cap 41019, Soliera (MO), C.F. e P.IVA 02170480368, per un importo complessivo dei lavori pari a Euro 124.672,21(IVA esclusa) di cui Euro 115.247,10 per lavori ed Euro 9.425,11 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinato sulla base del preventivo corrispondente ad un ribasso offerto del 18% (diciottovirgolazeropercento), oltre IVA per Euro 27.427,89 e così per complessivi Euro 152.100,10 (IVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



compresa)

- con determinazione n. 263 del 11/09/2023, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- il Contratto d'appalto è stato stipulato con Repertorio n. 24 del 10/10/2023 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 25119 del 12/10/2023;
- con Determina n.11 del 19.01.2024 si approvava la perizia suppletiva e di variante al progetto dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001), con incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 4.298,10 che, al netto del ribasso di gara del 18%, risulta pari ad Euro 3.524,44 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 4.299,82 Iva comp. Che venivano affidati all'impresa ZA-PI SRL, avente sede in Via Toscanini, 124, cap 41019, Soliera (MO), C.F. e P.IVA 02170480368, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (stipulato con Repertorio n. 24 del 10/10/2023);
- a seguito dei lavori della perizia di variante suppletiva l'importo contrattuale complessivo risultava pertanto elevato da Euro 124.672,21 ad Euro 128.196,65 oltre ad iva 22% per un totale di Euro 156.399,91;
- a seguito della redazione della perizia di variante suppletiva in progetto, si procedeva all'integrazione dell'incarico (di cui rif. det. 247/2023- CIG: 9745104A37) dei servizi tecnici espletati dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Guidetti codice fiscale GDTLCU90B19B819X e P.IVA n. 03436780369, per Euro 3.264,11 oltre oneri (cassa 5% IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato dal tecnico), per un totale di Euro 3.427,32 aumentando così il suo importo contrattuale (determinazione di affidamento n.247/2023) da € 14.406,92 (oneri inclusi e IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato dal tecnico) a € 17.834,24 (oneri inclusi e IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato dal tecnico);
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera il quadro economico dell'intervento veniva rideterminato come segue:

		Importo totale post aggiudicazione e ribasso 18%	primo stralcio finanziato PNRR ribasso 18%	primo stralcio finanziato dal comune ribasso 18%	Importo totale post variante ribasso 18%	primo stralcio finanziato PNRR ribasso 18%	primo stralcio finanziato dal comune ribasso 18%
A	LAVORI						
00	1 Importo lavori	115.247,10 €	57.810,00 €	57.437,10 €	115.247,10 €	57.810,00 €	57.437,10 €
00	2 Oneri per la sicurezza	9.425,11 €	3.270,49 €	6.154,62 €	9.425,11 €	3.270,49 €	6.154,62 €
	Totale	124.672,21 €	61.080,49 €	63.591,72 €	124.672,21 €	61.080,49 €	63.591,72 €
A1	VARIANTE						
1.1	variante lavori				3.524,44 €		3.524,44 €
2.1	variante Oneri per la sicurezza						- €
	Totale A+A1				128.196,65 €	61.080,49 €	67.116,16 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
00	1 Spese tecniche (definitivo-esecutivo, CSP)	4.137,44 €		4.137,44 €	4.137,44 €		4.137,44 €



00	Spese tecniche (DL, 2 CSE/collaudato, etc)	16.286,82 €		16.286,82 €	16.286,82 €		16.286,82 €
00	3 Spese tecniche VARIANTE				3.264,11 €		3.264,11 €
00	4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.999,41 €		2.999,41 €	2.999,41 €		2.999,41 €
	Totale	23.423,670 €		23.423,67 €	26.687,78 €		26.687,78 €
C	IVA						
00	5 Iva su lavori (22%)	27.427,89 €	13.437,71 €	13.990,18 €	28.203,26 €	13.437,71 €	14.765,56 €
00	6 Cassa+Iva su spese tecniche B.1(5%+22%)	1.162,62 €		1.162,62 €	1.162,62 €		1.162,62 €
00	7 Cassa+Iva su spese tecniche (5%+22%)b.2	4.576,60 €		4.576,60 €	4.576,60 €		4.576,60 €
00	8 Cassa+Iva su spese tecniche (5%)b.3				163,21 €		163,21 €
00	9 Imprevisti iva compresa	1.873,29 €		1.873,29 €	1.873,29 €		1.873,29 €
01	0 altre spese (commissione, gara, allacciamenti ecc...)						
01	1 economia da ribasso di gara	30.863,72 €	15.481,80 €	15.381,92 €	23.136,59 €	15.481,80 €	7.654,78 €
	Totale	65.904,12 €	28.919,51 €	36.984,61 €	59.115,56 €	28.919,51 €	30.196,05 €
D	TOTALE	214.000,00 €	90.000,00	124.000,00€	214.000,00 €	90.000,00 €	124.000,00 €

Considerato che:

- con verbale del 11/09/2023 assunto agli atti con prot. 14227/2023 si procedeva alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'Impresa ZA-PI SRL (C.F. e P.IVA 02170480368);
- ai sensi del Contratto d'appalto i lavori in parola dovevano essere completati in 120 (centoventi) giorni dalla data del suddetto verbale di consegna, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il 08/01/2024.
- con determina n. 399 del 18/12/2023 si accordava all'Impresa ZA-PI SRL una proroga di 21 (ventuno) giorni sull'esecuzione dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001 CIG 9980930BFC)", fissando come nuova data di ultimazione lavori il giorno 29 gennaio 2023;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante venivano assegnati ulteriori 9 (nove) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato nel giorno 07/02/2024;
- in data 07/02/2024 con prot. 2472/2024 l'impresa ZA-PI SRL comunicava l'avvenuta fine lavori al 07/02/2024.
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti gli atti contabili relativi ai lavori, in data 07/02/2024 con verbale prot. 2630 del 10/02/2024, il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione Lavori, sottoscritto dall'Impresa, certificando che i lavori in oggetto risultavano ultimati il giorno 07/02/2024



e pertanto in tempo utile;

Preso atto che in data 15/04/2024, il Direttore lavori procedeva all'emissione dello stato finale dei lavori da cui risulta l'ammontare complessivo delle opere eseguite pari ad **euro 128.196,65** di cui Euro 118.771,54 per lavori al netto del ribasso ed euro 9 425.11 per oneri sicurezza al netto di IVA, di cui già corrisposti per certificati di pagamento emessi euro 84.353,45;

Verificato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa ZA-PI SRL (C.F. e P.IVA 03443200317), come da stato finale, ammonta ad Euro **128.196,65**, oltre iva al 22% e che l'impresa è legittimata a fatturare secondo lo stato finale dei lavori;

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato con determinazione n. 216/21 nel quale si evidenzia un importo contrattuale pari ad euro **128.196,65** oltre iva al 22%.

Dato atto che:

- l'importo delle lavorazioni eseguite, contabilizzate a corpo e comprensive degli oneri della sicurezza, ammonta complessivamente ad euro 128.196,65, oltre iva al 22%;
- si procederà alla liquidazione dello stato finale dopo la presentazione da parte della ditta, di garanzia fidejussoria sulla rata di saldo;
- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:
 - SAL n. 1 – Cert. di pagamento emesso in data 19/01/2024 per complessivi euro 84.353,45, oltre iva;
- Durante il corso dei lavori, non sono stati richiesti subappalti;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta ZA-PI SRL (C.F. e P.IVA 03443200317) - DURC Prot. INAIL n. 43847137 del 23/05/2024 con scadenza al 20/09/2024;

dato atto che la somma incentivante da liquidare per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro€ 2.999,41, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che in data 13/02/2024 è stato pubblicato all'albo pretorio l'“Avviso ai creditori” con scadenza per la presentazione di note al 27/02/2024, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Dato atto che:

- la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro 214.000,00 trova la seguente copertura finanziaria:

- per Euro 90.000,00, con imputazione al Capitolo 3093/77 denominato “PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA MENOTTI” del bilancio 2023, mediante risorse derivanti da finanziamento ministeriale di cui alla linea di finanziamento PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;
- per Euro 5.300,06, con imputazione al Capitolo 3486 denominato “SPESE PER PROGETTAZIONE ED INCARICHI PROFESSIONALI” del bilancio 2023, derivanti da risorse di bilancio;
- per Euro 118.699,94, con imputazione al Capitolo 3093 denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA MENOTTI” del bilancio 2023, mediante risorse derivanti da



assunzione di mutuo;

- tutte le risorse 2020-2024 finanziate dall'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 sono individuate nel PNRR come: Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

Vista la necessità di svincolare le economie che risultano finanziate dall'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 (ex PNRR), in quanto il D.L.19/2024 ha stabilito che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta posso essere utilizzati dall'Ente locale per ulteriori investimenti, solo se entro sei mesi dal collaudo le risorse vengono impegnate, così come disciplinato dalla normativa: "Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l'utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024."

Dato atto che far confluire le economie dell'opera nel risultato di amministrazione comporterebbe il non rispetto dei tempi dettati dal D.L.19/2024 e quindi la perdita dei fondi PNRR

Risulta necessario conservare il residuo di competenza 2023 per poter procedere all'utilizzo delle economie per ulteriori investimenti, come di seguito riportato:

Opera	capitolo	Impegno	Importo
PNRR Efficientamento Energetico Scuola Menotti (L 160.2019)	3093/77	2023/451	15.481,80

Visti:

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.
- l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 13/02/2024 e con scadenza 27/02/2024, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, geom Guidetti Luca, relativa ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001)”, eseguiti dall'impresa ZA-PI SRL(C.F. e P.IVA 02170480368), con sede in Via Toscanini, 124, cap. 41019, Soliera (MO);

Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori, così composta:

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Libretto delle misure
- Sommario registro di contabilità
- Registro di contabilità
- Stato finale dei lavori

ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori geom. Guidetti Luca in data 15/04/2024 di cui riferimento prot. 7250/2024 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di liquidare, a saldo dei lavori eseguiti, a favore dell'appaltatore **ZA-PI SRL** (C.F. e P.IVA 02170480368), a seguito di presentazione delle fatture l'importo di Euro 53.488,70 (Iva inclusa) per quota lavori Stato finale (Euro 43.843,20 lavori ed Euro 9.645,50 Iva 22%), ai seguenti impegni di spesa:

- imp. n. 450/2023 - Capitolo 3093/77, denominato “PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - ART 29 E SEGUENTI L 160 DEL 2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MENOTTI - CUP J34D23000180001”, CIG 9980930BFC, a valere su Fondi PNRR del Bilancio 2023, per euro 24.518,19;
- imp. n. 452/2023 – Capitolo 3093, denominato “Lavori di RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA C.MENOTTI”, a valere su Fondi Comunali del Bilancio 2023 mediante risorse derivanti da assunzione di mutuo, CIG 9980930BFC, per euro 24.670,70;
- imp. n. 453.1/2023 - Capitolo 3093 Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO



COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001), CIG 9980930BFC, - Perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 4.299,81

Di liquidare, a saldo delle prestazioni tecniche relative a Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione Perizia di Variante, a favore Geom. Luca Guidetti codice fiscale GDTLCU90B19B819X e P.IVA n. 03436780369, a seguito di presentazione delle fatture l'importo di Euro 22.178,55 (Iva non dovuta) (di cui Euro 21.122,43 servizi tecnici ed Euro 1.056,12 per cassa 5%), ai seguenti impegni di spesa:

- imp. n. 342/2023 - Capitolo 3486, Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - servizi di ingegneria relativi alla progettazione Definitiva-Esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione per i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI(CUP J34D23000180001)", CIG: 9745104A37, per euro 4.344,31;
- imp. n. 456.1/2023 - Capitolo 3093, Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori - CSE per i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI(CUP J34D23000180001)", CIG: 9745104A37, per euro 14.406,92;
- imp. n. 453.2/2023 - Capitolo 3093, Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001)", CIG: 9745104A37, per Perizia suppletiva e di variante n. 1, per euro 3.427,32;

Di liquidare, a saldo delle prestazioni tecniche relative a redazione di certificazione energetica, a favore del **p.i.** Andrea Santi(C.F.: SNTNDR83T05F257B - P.Iva 03022410363), a seguito di presentazione delle fatture, l'importo di Euro 768,60 (Iva inclusa) per quota lavori Stato finale (Euro 630,00 servizi tecnici compresi oneri 5% ed Euro 138,60 Iva 22%), al seguente impegno di spesa:

- imp. n. 456.2/2023 - Capitolo 3093, Appalto relativo ai lavori di PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI" - CUP J34D23000180001 - CIG ZF73C85CA4 - Affidamento servizio di redazione certificazione energetica.

di dare atto che al pagamento della rata di saldo relativa ai lavori in oggetto, si procederà a seguito di deposito da parte della ditta appaltatrice, della garanzia fidejussoria prevista ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e smi;

di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

di trasmettere il presente atto all'impresa Appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Settore Finanze e Risorse;

di dare atto che:

- la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro 2.999,41, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.



113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2022 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020, risulta impegnato al Cap. 3093 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001) 004 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (mutuo) del Bilancio 2023, all'imp. n. 454/2023;

- si procederà alla liquidazione della somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti con specifico atto;

di dare atto che il quadro economico assestato risulta il seguente:

		Importo totale post aggiudicazione ribasso 18% - FINALE	primo stralcio finanziato PNRR ribasso 18% - FINALE	primo stralcio finanziato dal comune ribasso 18% - FINALE
A	LAVORI			
001	Importo lavori	115.247,10 €	57.810,00 €	57.437,10 €
002	Oneri per la sicurezza	9.425,11 €	3.270,49 €	6.154,62 €
	Totale	124.672,21 €	61.080,49 €	63.591,72 €
A1	VARIANTE			
1.1	variante lavori	3.524,44 €		3.524,44 €
2.1	variante Oneri per la sicurezza			€
	Totale A+A1	128.196,65 €	61.080,49 €	67.116,16 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
001	Spese tecniche (definitivo-esecutivo, CSP)	4.137,44 €		4.137,44 €
002	Spese tecniche (DL, CSE/collaudo, etc)	13.720,88 €		13.720,88 €
003	Spese tecniche VARIANTE	3.264,11 €		3.264,11 €
004	APE	600,00 €		600,00 €
005	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.999,41 €		2.999,41 €
	Totale	24.721,84 €		24.721,84 €
C	IVA			
006	Iva su lavori (22%)	28.203,26 €	13.437,71 €	14.765,56 €
006	Cassa+Iva(0%) su spese tecniche B.1(5%)	206,87 €		206,87 €
007	Cassa+Iva(0%) su spese tecniche (5%+22%)b.2	686,04 €		686,04 €
008	Cassa+Iva(0%) su spese tecniche (5%)b.3	163,21 €		163,21 €
	Cassa spese tecniche APE (5%)b.4	30,00 €		30,00 €
	Iva APE (22%)b.4	138,60 €		138,60 €
009	Imprevisti iva compresa	0,00 €		0,00 €
010	altre spese (commissione, gara, allacciamenti ecc...)			
011	economie	31.653,52 €	15.481,80 €	16.171,72 €
	Totale	61.081,51 €	28.919,51 €	32.162,00 €
D	TOTALE	214.000,00 €	90.000,00 €	124.000,00 €

Di dare atto che:

- La somma complessiva dell'intervento è finanziata come segue:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- per Euro 90.000,00, al Capitolo 3093/77, con fondi PNRR Missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni;
- per Euro 5.300,06, al Capitolo 3486, con fondi del bilancio 2023, derivanti da risorse di bilancio;
- per Euro 118.699,94, al Capitolo 3093, con fondi del bilancio 2023, mediante risorse derivanti da assunzione di mutuo;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo delle economie che ammontano ad Euro 31.653,52 complessivi, suddivisi come meglio specificato nello schema seguente:

ANN O	CAPITOL O	IMPEGN O n.	descrizione	IMPEGNO €..	Spesa €	RESIDUO	Fondi PNRR	Fondi bilancio 2023 da risorse di assunz.mut uo	Fondi bilancio 2023 da risorse di bilancio
2023	3093	456.2	APE	768,60	768,60	0,00	--	--	--
2023	3486	342	PROGETTO	5.300,06	4.344,31	955,75	--	--	955,75
2023	3093	456.1	DL-CSE	17.576,45	14.406,92	3.169,53	--	3.169,53	--
2023	3093	453.2	Perizia Variante	3.427,32	3.427,32	0,00	--	--	--
2023	3093-77	450	LAVORI	74.518,20	74.518,20	0,00	--	--	--
2023	3093-77	451	Economie da ribasso	15.481,80	0,00	15.481,80	15.481,80	--	--
2023	3093	452	LAVORI	77.581,90	77.581,90	0,00	--	--	--
2023	3093	453.1	LAVORI Variante	4.299,82	4.299,82	0,00	--	--	--
2023	3093	454	Incentivo	2.999,41	2.999,41	0,00	--	--	--
2023	3093	455	IMPREVISTI	1.873,29	0,00	1.873,29	--	1.873,29	--
2023	3093	456	Spese tecniche	2.518,37	0,00	2.518,37	--	2.518,37	--
2023	3093	453	Economie da ribasso	7.654,78	0,00	7.654,78	--	7.654,78	--
TOTALE				214.000,0	182.346,48	31.653,52	15.481,80	15.215,97	955,75
								16.171,72	

Di procedere alla riduzione del Mutuo sottoscritto con Cassa Depositi e Presiti POS.6218718 per l’importo di €15.215,97, in quanto trattasi di economie relative all’opera che non saranno spese;

Di procedere alla conservazione del seguente residuo per poter procedere all’utilizzo delle economie per ulteriori investimenti ai sensi del DL 19/2024:

Opera	capitolo	Impegno	Importo
PNRR Efficientamento Energetico Scuola Menotti (L 160.2019)	3093/77	2023/451	15.481,80



Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4
INVESTIMENTO 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA
ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001, CIG 9980930BFC)-
LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) -
APPROVAZIONE STATO FINALE E PRESA D'ATTO DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; Intervento finanziato ai
sensi dell'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 - PNRR - Missione 2 "rivoluzione
verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della
risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

13/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa