



Registro Generale N. 167/2024 del 06/06/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 - CUP: J37H23000070004 - CIG: 987470505B - APPROVAZIONE STATO FINALE, PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 11/05/2023 si approvava il progetto esecutivo ad oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023" – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B, che prevedeva una spesa complessiva per l'intervento (quadro economico totale) di Euro 400.000,00 (I.V.A. compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Claudia Garuti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Manutenzione Strade e LLPP Suolo del Comune di Soliera (MO);

- con Determinazione a contrarre n. 161 del 14/06/2023, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base di gara di **Euro 322.580,66** di cui **Euro 318.935,42** per opere soggette a ribasso da compensarsi a misura ed **Euro 3.645,24** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili da compensarsi a misura, oltre IVA, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 e relativa Legge di conversione n. 108/2021, e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 "Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie" approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019;

- con la suddetta Determinazione n. 161/2023 si disponeva, altresì, di aggiudicare la gara in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, espresso con percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e di procedere all'estrazione di n. 15 (quindici) candidati mediante sorteggio pubblico dall'elenco di soggetti qualificati con attestazione SOA nella categoria <<OG3 - strade, autostrade... e relative opere complementari>>, iscritti alla piattaforma SATER, formato a seguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato di cui al Prot. n. 1860/2021 del 04/02/2021, invitando con apposita Lettera di Invito solo tali operatori economici estratti e con esclusione automatica delle "Offerte anomale", ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, e s.m.i., in applicazione dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

- a seguito di formale procedura di selezione dell'operatore economico, con determinazione n. 251 del 23/08/2023, si disponeva l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023" – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B, all'operatore economico **RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO** (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), con sede in via Senza, n. 11, cap 42030, Ventasso (RE), il quale ha offerto di realizzare i lavori con un ribasso del 18,88% (diciottovirgolaottantotto), per un importo di appalto pari a **Euro 262.365,65** di cui Euro 258.720,41 per lavori ed Euro 3.645,24 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (22%) pari a Euro 57.720,44 e così per complessivi Euro 320.086,09;

- in data 03/10/2023 veniva stipulato, con l'impresa **RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO** (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), il Contratto d'appalto, Repertorio n. 22 del 03/10/2023, con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Serie: 1T, Numero: 24022 del

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



03/10/2023, dei lavori relativi al “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023” – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B”, per l'importo sopra riportato;

- con verbale del 02/10/2023 assunto agli atti con prot. 15268/2023 si procedeva alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'Impresa **RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO** (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), fissando il termine delle lavorazioni al 29/01/2024 (120 giorni naturali e consecutivi);
- con Delibera della Giunta Comunale deliberata n. 390 del 13/12/2023 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto in oggetto, per il perseguimento del miglioramento degli obiettivi dell'intervento, quali, principalmente, il rifacimento della via Serrasina nel tratto tra il cimitero di Soliera e l'incrocio con la Via Murazuoli, rifacimento di maggiore segnaletica orizzontale, riposizionamento in quota di pozzetti, senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Claudia Garuti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Manutenzione Strade e LLPP Suolo del Comune di Soliera (MO), per Euro 74.229,55 (comprensivi di oneri della sicurezza) che, al netto del ribasso di gara del 18,88%, risulta pari ad **Euro 60.215,01 (non presenti oneri della sicurezza)**, oltre IVA al 22% pari ad Euro 13.247,30 in totale Euro 73.462,31;
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa **RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO** (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), con sede in via senza, n. 11, cap. 42030, Ventasso (RE) con Determinazione n. 390 del 13/12/2023, veniva elevato da Euro 262.365,65 ad **Euro 322.580,66** di cui Euro 318.935,42 per lavori ed Euro 3.645,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 70.967,75, per complessivi **Euro 393.548,41**, come evidenziato nel quadro economico rimodulato a seguito riportato:

| Quadro economico di variante al netto del ribasso di gara | | | |
|---|------------------------------------|-----|---------------|
| | | | Euro |
| A | Lavori a misura da contratto | | € 258 720,41 |
| | Lavori a misura da variante | | € 60 215,01 |
| | Costi della sicurezza da contratto | | € 3 645,24 |
| | Costi della sicurezza variante | | € 0,00 |
| | | TOT | € 322 580,66 |
| | Somme a disposizione | | |
| B | b1) incentivo | | € 6 451,59 |
| | b2)iva lavori | | € 70 967,75 |
| | | TOT | € 77 419,34 |
| | | | |
| E | Economie di gara | | € 0,00 |
| | | | |
| | Totale (A+B+C) | | € 400 000,000 |

- con la suddetta determina si procedeva altresì a incrementare il termine contrattuale di ulteriori 70 (settanta) giorni, per complessivi 190 giorni naturale e consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta consegna lavori, fissando così il nuovo termine dei lavori al 09/04/2024;
- dal 12/01/2024 con note del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio del Comune di Soliera – prot. 697 del 12/01/2024 è stata nominata per la prosecuzione della Direzione Lavori, l'Arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera;



- in data 23/02/2024, l'Impresa inoltra dichiarazione di ultimazione dei lavori, acquisita al Prot. n. 3369/2024;
- in data 28/02/2024 (rif. prot. 3749/2024) veniva esperito sopralluogo di verifica della fine dei lavori in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, del quale è stato redatto verbale di sopralluogo per la verifica dell'ultimazione dei lavori con conseguente certificato di fine lavori;

Considerato che:

- con determinazione n. 389 del 13/12/2023 si procedeva all'approvazione del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) per un importo come da certificato di pagamento pari ad Euro 221.207,52 (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per un importo di Euro 48.665,65 per un totale di Euro 269.873,17;
- con prot. 4453 del 11/03/2024 veniva acquisita agli atti comunali la documentazione prodotta dal Direttore Lavori e relativa allo stato finale dei lavori da cui risulta l'ammontare complessivo delle opere eseguite pari ad **euro 322.580,66** di cui euro 393.164,97 per lavori al netto del ribasso ed euro 3.645,24 per oneri sicurezza, al netto di IVA, di cui già corrisposti per certificati di pagamento emessi euro 221.207,52;

Preso atto:

- del quadro economico assestato ed a seguito riportato:

| COD | DESCRIZIONE | IMPORTO aggiudicato (Euro) |
|----------|--|----------------------------|
| A | LAVORI DI MANUTENZIONE | |
| | LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) | € 318.935,42 |
| | COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) | € 3.645,24 |
| | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) | € 322.580,66 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| | Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 | € 6.451,59 |
| | IVA SUI LAVORI (22%) | € 70.967,75 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 77.419,34 |
| | TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) | € 400.000,00 |

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti sub-appalti:

- ZANIBONI SRL con sede in Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO) - P. IVA - CF 01645130368, per l'esecuzione fresatura e posa di conglomerato, approvato con determinazione n. 300/2024 nella categoria lavori OG3, per un importo presunto pari ad euro 120.000,00, disponendone, nei limiti delle prestazioni effettivamente effettuate e nell'importo autorizzato, il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, c, 13, lett. a) del D.Lgs 50/16 e emi;
- SEGNALETICA MODENESE SRL, con sede in Via Vignolese, 1113/1 - 41126 Modena (MO) - P. IVA - CF 03246780369, per l'esecuzione di segnaletica orizzontale non luminosa, approvato con determinazione n. 315/2023, nella categoria OS10, per un importo presunto pari ad euro 6.000,00, disponendone, nei limiti delle prestazioni effettivamente effettuate e nell'importo autorizzato, il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, c, 13, lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi;

Dato atto che come riscontrato dal certificato di regolare esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta un credito residuo netto a favore dell'impresa pari ad euro 101.373,14 oltre iva al 22% pari ad euro 22.302,09, per importo complessivo di euro 123.675,23;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353- DURC Prot. INAIL n. 42539455 del 19/02/2024, con scadenza il 18/06/2024;



Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta ZANIBONI SRL P. IVA - CF 01645130368, - DURC Prot. INAIL n. 39459011 del 30/01/2024, con scadenza al 29/05/2024;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta SEGNALETICA MODENESE SRL, P. IVA - CF 03246780369 - DURC Prot. INAIL n. 42363761 del 07/02/2024, con scadenza al 06/06/2024;

Dato atto che la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, è pari ad Euro € 6.451,59, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2021 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che in data 13/03/2024 è stato pubblicato all'albo pretorio l' "Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 28/03/2024, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito (rif. prot. 6015/2024);

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visti:

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.
- l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023" – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B, eseguiti all'operatore economico RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), con sede in via senza, n. 11, cap. 42030, Ventasso (RE);



di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori, così composta ed acquisita al protocollo comunale n. 2148/2024:

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Libretto delle misure
- Stato finale
- Stato finale con compensazione prezzi
- Registro di contabilità
- Stato finale

ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, acquisito agli atti comunali al prot. 9013/2024 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che in data 13/03/2024 è stato pubblicato all'albo pretorio l'“Avviso ai creditori” con scadenza per la presentazione di note al 28/03/2024, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito (rif. prot. 6015/2024);

di prendere atto che con nota del 25/05/2024, prot. 9270, la ditta RCM IMPRESA DICOSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO(C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), dichiarava che:

- le lavorazioni dello stato finale relative alla categoria lavori OG3 (autorizzazione determinazione n. 300/2023) sono state eseguite dal subappaltatore Zaniboni s.r.l., con sede in via Napoli, 14-Finale Emilia 51034 (MO), per euro 47.233,16 (esclusa iva), per il quale risulta allegato documento di fatturazione;
- le lavorazioni relative alla segnaletica stradale (OS10- autorizzazione determinazione n. 315/2023) sono state eseguite dal subappaltatore Segnaletica Modenese s.r.l., con sede in Str. Vignolese, n. 113, Modena 41126 (MO), per euro 4.273,90, (esclusa iva), per il quale risulta allegato documento di fatturazione;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi, si procederà al pagamento diretto dei sub-appaltatori;

di procedere, senza ulteriori atti e previa acquisizione della documentazione di cui al suddetto punto:

- alla liquidazione diretta dei subappaltatori nei limiti delle somme autorizzate con determinazione n. 300/2023 e determinazione n. 315/2023 nonché delle fatture che saranno trasmesse dall'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi;
- alla liquidazione del credito vantato dall'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353, ridotto delle somme da riconoscere direttamente ai subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e smi.

di dare atto che il credito vantato dall'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F.- P.IVA 02057840353, sarà liquidato, senza ulteriore atto, previa acquisizione dei seguenti documenti:

- Fattura dell'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353 **per l'importo di euro 123.675,23**, di cui euro 101.373,14 per lavori ed euro 22.302,09 per iva al 22%;
- Fattura emessa dall'impresa ZANIBONI SRL - P. IVA - CF 01645130368, a favore dell'Impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353, **senza iva**, per l'importo lavori eseguito nel limite del subappalto di cui alla determinazione di autorizzazione n. 300/2023;
- Fattura emessa dall'impresa SEGNALETICA MODENESE SRL, con sede in Via Vignolese, 1113/1 - 41126 Modena (MO) - P. IVA - CF 03246780369, a favore dell'Impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI



RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353, **senza iva**, per l'importo lavori eseguito nel limite del subappalto di cui alla determinazione di autorizzazione n. 315/2023;

- **Dichiarazione a firma dell'impresa** RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO e dell'impresa ZANIBONI SRL da cui si attesti la somma delle prestazioni eseguite nei limiti del subappalto autorizzato con determinazione n. 300/2023;
- **Dichiarazione a firma dell'impresa** RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO e dell'impresa SEGNALETICA MODENESE SRL da cui si attesti la somma delle prestazioni eseguite nei limiti del subappalto autorizzato con determinazioni n. 315/2023;
- **Polizza** sullo stato finale ai sensi dell'art. 103, c. 6 del D.Lgs 50/2016 e smi (inviata in data 28/03/2024 – rif. prot.5562);

Di dare atto che la suddetta somma di euro 123.675,23, trova copertura finanziaria ai seguenti impegni di spesa:

- **per euro 50.212,922** all' imp. n. 246.001/2023 -Cap. 3471/8 denominato *“Manutenzione straordinaria strade (mutuo)”* del Bilancio 2023;
- **per euro 73.462,32** all'imp. n. 246/2023 -Cap. 3471/8 denominato *“Manutenzione straordinaria strade (mutuo)”* del Bilancio 2023;

di trasmettere copia del presente atto presente atto all'impresa Appaltatrice, all'impresa Subappaltatrice, alla Direzione Lavori e al Settore Finanze e Risorse;

di dare atto che:

- la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, è pari ad **Euro 6.451,59**, calcolata in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020, risulta in parte liquidata, per complessivi euro 4.785,66, con determinazione n. 369, del 04/12/2023;
- che con determina n. 369 del 04/12/2023 si è provveduto alla liquidazione di quota parte degli incentivi (secondo il regolamento sopra descritto);
- la somma incentivante residua sarà liquidata con successivo atto e trova copertura finanziaria al Cap. 3471/8 del Bilancio 2023, all' imp. n. 247/2023;

di dare atto che:

- il quadro economico assestato risulta il seguente:

| COD | DESCRIZIONE | IMPORTO aggiudicato (Euro) |
|----------|--|----------------------------|
| A | LAVORI DI MANUTENZIONE | |
| | LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) | € 318.935,42 |
| | COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) | € 3.645,24 |
| | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) | € 322.580,66 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| | Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 | € 6.451,59 |
| | IVA SUI LAVORI (22%) | € 70.967,75 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 77.419,34 |
| | TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) | € 400.000,00 |

- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di



eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI 2023 - CUP: J37H23000070004 - CIG: 987470505B -
APPROVAZIONE STATO FINALE, PRESA D'ATTO DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

06/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa